

แผนและความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลยานวี
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาดิน – บ้านโนนแพง หมู่ที่ 12 ตำบลย่านรี (One Plan)	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเขาดิน – บ้านโนนแพง ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 270.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 810.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพ พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.ย่านรี กำหนด)	500,000	เม.ย. – มิ.ย. 68			✓	-	
2	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยนายนามานะ ทองบุญมา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี (One Plan)	ก่อสร้างถนนลูกรังซอยนายนามานะ ทองบุญมา (ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 1 ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 5 จุด ๆ ละ 8 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.ย่านรี กำหนด)	350,000	ม.ค. – มี.ค. 68			✓	-	
3	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายสนั่น จันเหลา หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี (One Plan)	ก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายสนั่น จันเหลา หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 450.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.ย่านรี กำหนด)	233,000	ม.ค. – มี.ค. 68			✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
4	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายสัญญา ชั้นดี หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี (One Plan)	ก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายสัญญา ชั้นดี หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี ผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด ๆ ละ 6 ท่อน พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.ย่านรี กำหนด)	142,000	ม.ค. – มี.ค. 68			✓	-	
5	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนเตียง – บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี	ก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านโนนเตียง – บ้านหนองตะเคียน หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี ผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.ย่านรี กำหนด)	500,000	ธ.ค. – ม.ค. 68	✓			495,000	
6	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (โครงการจ้างออกแบบ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาค่าจ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ ฯลฯ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	500,000	ต.ค. – ธ.ค. 67			✓	-	
รวม			2,225,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ

1.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำ คูคลอง คลองส่งน้ำ และระบบประปา เพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี (One Plan)	ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง ถนนสายบ้านท่าสวนมอญ หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี ยาว 25.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 3.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.ย่านรี กำหนด)	500,000	ม.ค. – มี.ค. 68			✓	-	
2	โครงการก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี (One Plan)	ก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง ถนนบ้านวังสวนแตง หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี ยาว 40.00 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 4.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.ย่านรี กำหนด)	500,000	ม.ค. – มี.ค. 68			✓	-	
3	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้านหนองต่าง หนองไฮ หนองไฮ หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี (One Plan)	ก่อสร้างท่อเมนประปาหมู่บ้านหนองต่าง หนองไฮ เดิมท่อเมนขนาด 2 นิ้ว เปลี่ยนเป็นท่อเมน ขนาด 3 นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 1,330.00 เมตร ชนิดท่อ PVC ชั้นคุณภาพ 8.5 พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.ย่านรี กำหนด)	400,000	มี.ค. – พ.ค. 68			✓	-	
4	โครงการเสริมขยายคันคลองเจ้าแรง หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี (One Plan)	ก่อสร้างเสริมขยายคันคลองเจ้าแรง สภาพเดิมกว้าง 3.00 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร สภาพใหม่ กว้าง 3.50 เมตร ระยะทางยาว 500.00 เมตร สูงโดยเฉลี่ย 2.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบและรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีกำหนด)	500,000	ก.พ. – เม.ย. 68			✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการวางท่อระบาย น้ำคันคลองเจ้าแรง (ช่วงสะพานวังรี) หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี (One Plan)	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คันคลองเจ้าแรง (ช่วงสะพานวังรี) ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 2 แถว ๆ ละ 10 ท่อน พร้อมป้าย โครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.ย่านรี กำหนด)	157,000	มี.ค. – พ.ค. 68			✓	-	
6	โครงการก่อสร้างประตูปิด - เปิด ท่อระบายน้ำ ถนนสายบ้านตรอกปลา ไหล – เขาหิน หมู่ที่ 12 ตำบลย่านรี (One Plan)	ก่อสร้างประตูปิด - เปิด ท่อระบายน้ำถนนสาย ตรอกปลาไหล – บ้านเขาหิน พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.ย่านรี กำหนด)	300,000	เม.ย. – มิ.ย. 68			✓	-	
รวม			2,357,000						

1.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3 การพัฒนาก่อสร้าง ขยายเขต ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ ระบบเสียงตามสายหอกระจายข่าว อาคารเอนกประสงค์ ลานกีฬา ศาลาพักผ่อน
(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปรับปรุงศาลา กลางบ้าน บ้านเขาจาน หมู่ที่ 10 ตำบลย่านรี (One Plan)	ก่อสร้างปูกระเบื้องพื้น ติดตั้งผนังกระจก ติดตั้ง ประตู หน้าต่าง ศาลากลางบ้าน บ้านเขาจาน พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.ย่านรี กำหนด)	500,000	พ.ค. – ก.ค. 68			✓	-	
รวม			500,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ

1.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 4 การพัฒนาด้านการฝึกอาชีพและการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ทันสมัย

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลิิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมกลุ่มสตรีแม่บ้านการทำแหนมเห็ด	จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ตำบลย่านรี ที่สนใจการทำแหนมเห็ด จำนวน 12 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 คน เป็นจำนวน 60 คน	50,000	ม.ค. – ก.พ. 68	✓			28,140	
2	โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ การทำกล้วยฉาบ-เผือกฉาบ-มันฉาบ	จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และประชาชนในพื้นที่ตำบลย่านรี ที่สนใจ ฝึกอาชีพการทำกล้วยฉาบ-เผือกฉาบ-มันฉาบ จำนวน 12 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 คน เป็นจำนวน 60 คน	35,000	พ.ย. - .ธ.ค. 67			✓	-	
รวม			85,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

2.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และการสังคมสงเคราะห์

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลิิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการกิจกรรมส่งเสริมสภาเด็ก เยาวชนต่อต้านการทุจริต	อบรมให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ตำบลย่านรีเพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต	30,000	มี.ค. – เม.ย. 68			✓	-	
2	โครงการล้อมรั้วให้ครอบครัวล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด	จัดฝึกอบรมให้ความรู้และการป้องกันภัยจากยาเสพติด ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลย่านรี	30,000	มิ.ย. 68			✓	-	
รวม			60,000						

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลิิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและครอบครัวผู้มีรายได้น้อยผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ผู้ประสบปัญหา และเพื่อการสังคมสงเคราะห์ ผู้ป่วยที่ยากไร้ ฯลฯ	100,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68			✓	-	
รวม			100,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

2.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1 การพัฒนาส่งเสริมสถาบันครอบครัวและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และการสังคมสงเคราะห์

(3) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลิิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้มีการยืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตนมีภูมิลำเนา โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันได	11,400,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68		✓		5,299,500	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดที่ได้แสดงความจำนง โดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการ โดยจ่ายอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือน	3,300,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68		✓		1,653,800	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพคนละ 500 บาทต่อเดือน	66,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68		✓		24,000	
รวม			14,766,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

2.2 กลยุทธ์ แนวทางที่ 2 การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระบบการศึกษา กิจกรรมและอุปกรณ์ทางการศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จัดนิทรรศการให้ความรู้ กิจกรรมร่วมสนุก การตอบคำถาม และกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากจัดงานตามระเบียบกำหนด ฯลฯ กลุ่มเป้าหมาย 600 คน	350,000	ธ.ค. 67 – ม.ค 68	✓			311,369	
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 1. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.ในสังกัด อบต. ย่านรี ทั้ง 6 แห่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ให้แก่เด็กเล็กใน ศพด. สังกัด อบต.ย่านรีทั้ง 6 แห่ง	1,750,000	มิ.ย. – ก.ค 68		✓		568,647	
	2. เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนอาหารกลางวันศพด. ในสังกัด อบต.ย่านรี ทั้ง 6 แห่ง	- เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็กในศพด. สังกัด อบต.ย่านรีทั้ง 6 แห่ง - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาให้เด็กเล็กได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ได้รับสารอาหารถูกหลักครบ 5 หมู่		ต.ค. 67 – ก.ย. 68		✓			

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	อาหารเสริม (นม)	จัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อบต.ย่านรี จำนวน 6 แห่ง และโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายใน ตำบลย่านรี จำนวน 7 แห่ง จำนวน 260 วัน แยกดังนี้ (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ตั้งไว้ 370,000 บาท (2) โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งไว้ 1,500,000 บาท	1,870,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68		✓		270,839.91	
4	โครงการเงิน อุดหนุนส่วน ราชการ เงิน อุดหนุน สนับสนุน อาหารกลางวัน สถานศึกษาใน สังกัด สพฐ. ภายในตำบล ย่านรี	เพื่ออุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายในตำบลย่านรี จำนวน 200 วัน ดังนี้ 1. รร.บ้านตรอกปลาไหล จำนวน 200 คน อัตราคนละ 22 บาทต่อวัน 2. รร.บ้านข่ง จำนวน 60 คน อัตราคนละ 27 บาทต่อวัน 3. รร.บ้านโคกสว่าง จำนวน 60 คน อัตราคนละ 27 บาทต่อวัน 4. รร.เขาดวน จำนวน 230 คน อัตราคนละ 22 บาทต่อวัน 5. รร.บ้านโนนหัวบึง จำนวน 70 คน อัตราคนละ 27 บาทต่อวัน 6. รร.บ้านหนองปรือ จำนวน 165 คน อัตราคนละ 22 บาทต่อวัน 7. รร.วัดย่านรี จำนวน 16 คน อัตราคนละ 36 บาท	3,645,200	ต.ค. 67 – ก.ย. 68		✓		1,603,944	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	เงินอุดหนุนโครงการจัดจ้างครู/ บุคลากรสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ(ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์) โรงเรียนบ้านเขาด่วน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดจ้างครู/ บุคลากรสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์) ให้แก่โรงเรียนบ้าน เขาด่วน	100,000	พ.ย. – ธ.ค. 67	✓			100,000	
6	เงินอุดหนุนโครงการจัดจ้างครู/ บุคลากรสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ(ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์) โรงเรียนบ้านโคกสว่าง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดจ้างครู/ บุคลากรสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์) ให้แก่โรงเรียนบ้าน โคกสว่าง	100,000	พ.ย. – ธ.ค. 67	✓			100,000	
7	เงินอุดหนุนโครงการจัดจ้างครู/ บุคลากรสอนคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านซ่ง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดจ้างครู/ บุคลากรสอนคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียน บ้านซ่ง	100,000	พ.ย. – ธ.ค. 67	✓			100,000	
8	เงินอุดหนุนโครงการจัดจ้างครู/ บุคลากรสอนดนตรี โรงเรียนบ้าน หนองปรือ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดจ้างครู/ บุคลากรสอนดนตรี ให้แก่โรงเรียน บ้านหนองปรือ	100,000	พ.ย. – ธ.ค. 67	✓			100,000	
9	เงินอุดหนุนโครงการจัดจ้างครู/ บุคลากรสอน นาฏศิลป์ ดนตรี โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดจ้างครู/ บุคลากรสอนนาฏศิลป์ ดนตรี ให้แก่โรงเรียน บ้านตรอกปลาไหล	100,000	พ.ย. – ธ.ค. 67	✓			100,000	
10	เงินอุดหนุนโครงการจัดจ้างครู/ บุคลากรสอนภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการจัดจ้างครู/ บุคลากรสอนภาษาต่างประเทศ ให้แก่ โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง	100,000	พ.ย. – ธ.ค. 67	✓			100,000	
รวม			8,215,200						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

2.3 กลยุทธ์/แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้านส่งเสริมและทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลิิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชนในเขตตำบลย่านรีให้มีสุขภาพแข็งแรง สร้างความสัมพันธ์ภายในตำบลและห่างไกลจากยาเสพติด ฯลฯ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากจัดงานตามระเบียบกำหนด ฯลฯกลุ่มเป้าหมาย 500 คน	350,000	ม.ค. – มี.ค. 68	✓			330,636	
2	โครงการจัดงานประเพณีเข้าพรรษา	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงรักษา ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่สืบไป ฯลฯ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากจัดงานตามระเบียบกำหนด ฯลฯกลุ่มเป้าหมาย 200 คน	45,000	มิ.ย. – ก.ค. 68			✓	-	
3	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	จัดกิจกรรมสืบสารประเพณีวันสงกรานต์ กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และกิจกรรมอื่น ๆ ฯลฯ	240,000	มี.ค. – เม.ย. 68			✓	-	
4	โครงการอุดหนุนวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี	เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม สืบสานประเพณี วัฒนธรรม วันมาฆบูชา มีศรีปราจีนเกิด ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง องค์การศาสนา หน่วยงาน ส่วนราชการ	20,000	ก.พ 68	✓			20,000	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
5	โครงการเงินอุดหนุนบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดเขาวงศ์ หมู่ 9 ตำบลย่านรี	เพื่อส่งเสริมพุทธศาสนาให้เยาวชนในตำบลย่านรีได้ศึกษาธรรมะ ฝึกปฏิบัติตนในหลักคำสอนของศาสนา ให้เป็นคนดี มีเมตตา และทำนุบำรุงศาสนาฯลฯ	30,000	มี.ค. – เม.ย. 68	✓			30,000	
รวม 5 โครงการ			685,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

2.4 กลยุทธ์/แนวทางที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

(1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	อบรมให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.),ข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ย่านรี, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย	40,000	มี.ค. – พ.ค. 68			✓	-	
2	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จัดฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวน จำนวน 30 คน	70,000	ก.พ. – มี.ค. 68			✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลิิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการซ่อมแซมและ ปรับปรุง รถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ หมายเลข ทะเบียน 81-3626 ปราจีนบุรี	ดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำ อเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81 – 3626 ปราจีนบุรีโดยดำเนินการซ่อมแซม/ปรับปรุง ดังนี้ 1.ตัดฝุหัวแก่ง 2.ติดตั้งแอร์ใหม่ 3.ตัดฝุแชสซี 4.กรุภายในหัวแก่ง 5.เปลี่ยนถังบรรจุน้ำทรงรี ขนาด 6,000 ลิตร 6.ซ่อมระบบสุญญากาศปั้มน้ำ 7.ซ่อมปั้มน้ำด้านหลังคา 8.เปลี่ยนวาล์วปั้มน้ำด้านหลังคา ขนาด 2-1/2" 9.เปลี่ยนเพลลาขับปั้มน้ำ 10.เปลี่ยนสายดึงระบบ PTO 11.เปลี่ยนปะเก็นท่อทาง 12.ทำสีตัวรถพร้อมหัวรถ 13.พ่นสีกันสนิม แชสซี	500,000	ก.พ. – พ.ค. 68			✓	-	
รวม			610,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

2.4 กลยุทธ์/แนวทางที่ 4 การพัฒนาด้านการจัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	เพื่อให้ความช่วยเหลือ เี่ยวยาและฟื้นฟู ประชาชนในพื้นที่ตำบลย่านรี หลังเกิดสาธารณภัย	200,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68			✓	-	
รวม			200,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

3.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านคุณภาพการให้บริการ สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย และมาตรฐานการทำงานของคณะผู้บริหาร

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และบุคลากร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	จัดฝึกอบรมให้ความรู้กับคณะผู้บริหารและบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ในเรื่องการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล การป้องกันการทุจริต การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และคุณธรรมจริยธรรม	15,000	มี.ค.68			✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2	โครงการส่งเสริมความรู้ด้านกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	จัดอบรมเพื่อให้ความรู้ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.ย่านรี	15,000	พ.ค. 68			✓	-	
รวม			30,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านระบบบำบัดและกำจัดขยะของชุมชนให้ถูกสุขอนามัย

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการบำบัดน้ำเสียในแม่น้ำพระปรง	กลุ่มผู้นำชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และประชาชนในพื้นที่ตำบลย่านรี ร่วมมือร่วมใจกันในการอนุรักษ์แม่น้ำพระปรงให้มีน้ำที่สะอาดสามารถนำไปใช้อุปโภค-บริโภคได้	15,000	ก.พ. – เม.ย. 68			✓	-	
2	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน	ดำเนินการให้ความรู้การคัดแยกขยะ และการจัดทำถังขยะเปียกให้กับครัวเรือนในตำบลย่านรี จำนวน 1,300 ครัวเรือน (ร้อยละของครัวเรือนในตำบลย่านรี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50)	50,000	ม.ค. – เม.ย. 68			✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการคัดแยกขยะ ในชุมชนและ โรงเรียน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคัดแยก ขยะในชุมชนและโรงเรียน โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหารว่าง ค่า วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	50,000	มิ.ย. – ก.ค. 68			✓	-	
4	โครงการบริหาร จัดการขยะอันตราย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบริหาร จัดการขยะอันตรายโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่า วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ	50,000	ธ.ค. 67– ม.ค. 68			✓	-	
รวม			165,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.2 กลยุทธ์/แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านก่อสร้าง ปรับปรุงรักษาภูมิทัศน์ ส่งเสริมให้มีความสำคัญในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระปรเมนท รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	ปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม ในพื้นที่ สาธารณประโยชน์ภายในตำบลย่านรีส่วน ราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชน	35,000	ก.ค. 68			✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลิิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	ปลูกป่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ภายในตำบลย่านรีส่วนราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชน	35,000	ส.ค.68			✓	-	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สสนองพระราชดำริ โดย อบต. ย่านรี	เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืชในท้องถิ่น โดยการรวบรวมปลูกอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช	50,000	ต.ค. 67 – ก.ย. 68			✓	-	
รวม			120,000						

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสาธารณสุขและภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย

5.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1 การพัฒนาสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลิิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการจ้างเหมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	35,000	ก.พ. – เม.ย. 68	✓			35,000	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลิิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
2	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า อดองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ดำเนินการจ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว และขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ตัวละ 6 บาทต่อปี ดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนปีละ 2 ครั้ง	21,000	ห้วงที่ 1 ต.ค. 67 – ม.ค. 68 ห้วงที่ 2 มิ.ย. – ส.ค. 68	✓			เบิกจ่ายห้วงที่ 1 ต.ค.67 – ม.ค. 68 จำนวน 10,800	
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีด เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	150,000	ก.พ. 68	✓			150,000	
4	โครงการส่งเสริมคนพิการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด	กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ดูแลคนพิการ และประชาชนที่สนใจ จำนวน 12 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 คน เป็นจำนวน 60 คน ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด	20,000	ธ.ค. 67 – ม.ค. 68			✓	-	
5	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยใช้ยางยืด	กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ดูแลผู้สูงอายุและประชาชนที่สนใจ จำนวน 12 หมู่บ้าน ๆ ละ 5 คน เป็นจำนวน 60 คน ได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และแข็งแรงด้วยการออกกำลังกายโดยใช้ยางยืด	20,000	ธ.ค. 67 – ม.ค. 68			✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลิิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
6	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	20,000	ก.พ. – เม.ย. 68			✓	-	
7	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามโครงการควบคุมการขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	ก.พ. – เม.ย. 68			✓	-	
8	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามโครงการควบคุมการขาดสารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	ก.พ. – เม.ย. 68			✓	-	
9	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 4	20,000	ก.พ. – เม.ย. 68			✓	-	
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 เพื่อดำเนินการตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก หมู่ที่ 5	20,000	ก.พ. – เม.ย. 68			✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลิิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เพื่อดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินงานตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ วัฒนาพรปรณวดี	20,000	ก.พ. – เม.ย. 68			✓	-	
12	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 เพื่อดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินงานตามโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระย่า ด้านภัยมะเร็งเต้านม	20,000	ก.พ. – เม.ย. 68			✓	-	
13	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 เพื่อดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ เจ้ากนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	ก.พ. – เม.ย. 68			✓	-	
14	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 เพื่อดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินงานตามโครงการควบคุมการขาด สารอาหารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐา ธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	ก.พ. – เม.ย. 68			✓	-	
15	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 เพื่อดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมโภชนาการ และสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระ เจ้ากนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	20,000	ก.พ. – เม.ย. 68			✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลิิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
16	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 เพื่อดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินงานตามโครงการรณรงค์และแก้ไข ปัญหายาเสพติด To Be Number One (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน)ของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริ วัฒนาพรธนวดี	20,000	ก.พ. – เม.ย. 68			✓	-	
17	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 เพื่อดำเนินการตาม โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	ดำเนินงานตามโครงการสืบสานพระราช ปณิธานสมเด็จพระเจ้า ด้านรักษะมั่งคั่งร่ำรวย	20,000	ก.พ. – เม.ย. 68			✓	-	
รวม			456,000						

โครงการงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่จะได้รับการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568
แนบท้ายหนังสือกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 3873 ลงวันที่ 9 กันยายน 2567

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ

1.1 กลยุทธ์/แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา และซ่อมแซมถนน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านหนองไทร หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านหนองไทร หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (หรือตามสภาพ) (ตามแบบและรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีกำหนด)	983,300	ธ.ค. 67 – เม.ย. 68		✓		696,600	
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโนนเถียง – วัดคลองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนนเถียง - วัดคลองแสง หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (หรือตามสภาพ) (ตามแบบและรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีกำหนด)	777,600	ม.ค. – พ.ค. 68		✓		541,016	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านวังสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลย่านรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านวังสีเสียด หมู่ที่ 5 ตำบลย่านรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 330 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,320 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 0.20 เมตร (หรือตามสภาพ) (ตามแบบและรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีกำหนด)	801,800	ธ.ค. 67 – เม.ย. 68		✓		564,304	
4	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตแบบแอสฟัลติกคอนกรีต แยกบ้านโนนใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตแอสฟัลติก คอนกรีต แยกบ้านโนนใหม่ หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีกำหนด)	775,500	ม.ค. – พ.ค. 68		✓		752,000	
5	โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ซอยบ้านนางอุบล ศรีคำภา หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตแอสฟัลติก คอนกรีต ซอยบ้านนางอุบล ศรีคำภา หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร (ตามแบบและรายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรีกำหนด)	340,500	ธ.ค. 67 – มี.ค. 68	✓			340,000	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลิิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนคอนกรีตแบบ แอสฟัลติกคอนกรีต สาย บ้านโนนตะแบก หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี	ก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีต แอสฟัลติก คอนกรีต สายบ้านโนนตะแบก หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 4,500 ตารางเมตร (ตามแบบและ รายละเอียดองค์การบริหารส่วนตำบลย่าน รีกำหนด)	1,731,300	พ.ย. 67 – ก.พ. 68		✓		1,710,000	
7	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กต่อ จากของเดิม สายบ้านเขา จาน - บ้านชำเม็ก หมู่ที่ 10 ตำบลย่านรี	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจาก ของเดิม สายบ้านเขาจาน - บ้านชำเม็ก หมู่ ที่ 10 ตำบลย่านรี กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.50 เมตร (หรือตามสภาพ) (ตาม แบบและรายละเอียดองค์การบริหารส่วน ตำบลย่านรีกำหนด)	6,171,400	พ.ย. 67 – ก.พ. 68			✓	-	
รวม			11,581,400						

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

ประเภทครุภัณฑ์

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	โซล่าเซลล์ระบบสูบน้ำดิบ (โรงสูบน้ำใหญ่) ประปาบ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี	ติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบสูบน้ำดิบ (โรงสูบน้ำใหญ่) ประปาบ้านโคกสว่าง พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.ย่านรี กำหนด)	150,000	พ.ค. – ก.ค. 68			✓	-	
2	โซล่าเซลล์ระบบสูบน้ำดิบ และน้ำดีประปาวังบ้านเก่า หมู่ที่ 8 ตำบลย่านรี	ติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบสูบน้ำดิบและน้ำดีประปาวังบ้านเก่า พร้อมป้ายโครงการ (ตามแบบและรายละเอียด อบต.ย่านรี กำหนด)	300,000	พ.ค. – ก.ค. 68			✓	-	
3	ระบบเสียงตามสายบ้านดงขวาง หมู่ที่ 11 ตำบลย่านรี	ติดตั้งระบบเสียงตามสาย จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บ้านดงขวาง บ้านดงขวางนอก เครื่องขยายเสียง ขนาด 2,500 วัตต์ ลำโพงฮอร์นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว 150 วัตต์ จำนวน 5 ตัว จุดที่ 2 บ้านชำใหญ่ บ้านคลองกันไฟ บ้านชำแกลง บ้านโนนพร้าว เครื่องขยายเสียง 2,500 วัตต์ ลำโพงฮอร์นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 15 นิ้ว 150 วัตต์ จำนวน 14 ตัว (ตามแบบและรายละเอียด อบต.ย่านรี กำหนด)	400,000	ม.ค. – มี.ค. 68			✓	-	
รวม			850,000						

ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	เทปวัดระยะไฟเบอร์	จัดซื้อเทปวัดระยะทางไฟเบอร์ เทปมีความยาว 50 เมตร จำนวน 1 ตัว ตัวละ 3,500.- บาท	3,500	ม.ค. – มี.ค. 68			✓	-	
2	ลื้อวัดระยะทาง	จัดซื้อลื้อวัดระยะทาง แบบมีขาตั้ง สามารถแสดงผลการวัดระยะทางได้ 0.10-9999.9 เมตร	9,000	ม.ค. – มี.ค. 68			✓	-	
รวม			12,500						

ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล (จอแสดงไม่น้อยกว่า 21 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 24,000.- บาท	72,000	ม.ค. – มี.ค. 68	✓			71,700	
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวล (จอแสดงผลไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง เครื่องละ 24,000.-บาท	24,000	ม.ค. – มี.ค. 68	✓			23,900	
3	เครื่องสำรองไฟ	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA จำนวน 5 เครื่อง เครื่องละ 2,500.- บาท	12,500	ม.ค. – มี.ค. 68	✓			12,450	
4	เครื่องพิมพ์ (เครื่องปริ้นเตอร์)	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000.-บาท	20,000	ก.พ. 68	✓			19,980	
รวม			128,500						